

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Gazdasági Iroda
Városfejlesztési, Kommunális Iroda
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300, Fax: 52/557-301.

.....
kódszám

Ügyiratszám: TI-97/2009. A 2009. április 23-i testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető
	Ellenőrizte:(jegyző, aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése)	Városfejlesztési, Műszaki Bizottság Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

TÁJÉKOZTATÁS

szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektről (KEOP -7.1.2.0.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

A Képviselő-testület legutóbbi döntése óta több mint egy év telt el, bár érintőlegesen több fórumon is volt szó a szennyvíz projektről, jelen tájékoztató anyag arra hivatott, hogy pontos képet adjon a pályázat jelenlegi állásáról valamint az elkövetkezendő időszak feladatiról (**I. fejezet**) és annak rövid műszaki tartalmáról (**II. fejezet**).

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a város benyújtotta pályázatát a kétfordulós KEOP-1.2.0 (időközben a pályázat azonosító száma megváltozott: **KEOP-7.1.2.0**) pályázati felhívásra. Pályázatunkat hiánypótlást követően 2008.03.31-én befogadta a KVVM Fejlesztési Igazgatósága. 2008. augusztus 11-én kaptuk meg az értesítő levelet arról, hogy pályázatunkat támogatásra méltónak ítélték, így a megvalósítás előkészítési szakaszára a város nettó 12.256.122,-Ft összegű támogatást nyert el, mely az elszámolható költségek 74,2 %-a. Az előkészítési szakaszra vonatkozóan 2008. október 27-én került sor a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási szerződés szorosan kapcsolódó mellékletét képezi a projekt útvonalterve, mely nem csak az előkészítési szakasz teendőit, de már a megvalósítás feladatainak pontos ütemét is tartalmazza. Az útvonaltervből megállapítható, hogy a

feladat nem kevés és csak elég szigorú keretek között történhet. Mellékelten csatoljuk a hivatkozott útvonaltervet előterjesztésünkhöz.

I. FEJEZET: Fontosabb mérföldkövek

Az útvonalterv és RMT néhány fontosabb mérföldkövét kiemelve az alábbi feladatok teljesültek és az alábbi teendők állnak még előttünk:

2009. március 13-án befogadták az előzetes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt (RMT), melynek jelenleg folyik a minőségbiztosítási vizsgálata. Mivel az RMT-ben a fejlesztés 2 lehetséges alternatíváját kellett bemutatni a vizsgálat eredményeképpen jóváhagyott alternatíva alapján lehetne csak elkezdni az engedélyes tervek kidolgozását. Ez óriási időkiesést jelentene a projekt szempontjából, így az általunk preferált, gazdaságosabban megvalósítható és üzemeltethető alternatíva alapján folyik a tervezési munka, de engedélyeztetésre csak az ütemterv szerinti időpontot követően van lehetőségünk benyújtani. Ütemterv szerint a **KSZ-nek 2009. május 10-ig kell jóváhagynia az előzetesen benyújtott RMT-t.**

A hálózat és szennyvíztelep vízjogi létesítési engedélyét 2009. július 30-ig kell megszereznünk.

A **második forduló pályázati dokumentáció** összeállítását követően annak **beadása 2009. augusztus 19-re** ütemezett.

A második forduló pályázat beadását megelőzően a feltételes közbeszerzéseket le kell folytatni (kivitelező, FIDIC mérnök, projektmenedzser, PR szakértő, könyvvizsgáló), mely mindenképpen célszerű, hiszen támogató döntést követően szinte azonnal kezdhető a kivitelezés. A közbeszerzések és a megvalósítás tervezett üteme az alábbiak szerint alakul:

- A **projektmenedzser, FIDIC mérnök**, kiválasztására irányuló **közbeszerzési**, illetve a **PR szakértő és könyvvizsgáló** kiválasztására irányuló pályázati eljárások **2009. augusztus hóban** kiírásra kerülnek a vonatkozó **szerveződések** a Kbt. 48.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével **2009. október hónapban kerülnek megkötésre**, melyet a testület jóváhagyott az éves közbeszerzési tervében.

- A **kivitelező** kiválasztásával kapcsolatos **közbeszerzési eljárás 2009. augusztus és november hó között** zajlik, a szerződés megkötésére szintén a Kbt. 48.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kerül sor várhatóan december hónapban.

- A **víziközmű társulat létrehozása 2009.** várhatóan **szeptember-november** hónapban történik.

- A csatorna-rákötési százalék biztosítására vonatkozó stratégiai terv - üzemeltető Hajdúszoboszlói Közülemi Kft. bevonásával történő - elkészítésének, valamint a csatlakozási vállalás felmérésének (lakossági fórum, szerződéskötések) tervezett befejezési időpontja 2009. július hó. A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrás biztosításának mikéntjéről a testület - a pénzügyi iroda által készített előterjesztés alapján – jelen ülés külön napirendje keretében dönt.

Az egyes projektelemek kivitelezése:

A szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztése FIDIC Sárga könyv szerint (**kivitelezés várható teljes időtartama: 2009. december - 2011. június között**) az alábbi időbeni ütemezésben tervezett:

- Építészeti munkálatok kivitelezésének várható időtartama:
2009. december - 2010. november hónapok között;
- Technológiai, gépészeti szerelés, kivitelezésének várható időtartama:
2009.december - 2010. december hónapok között;
- Szennyvízcsatorna-hálózat építés kivitelezésének várható időtartama:
2009.december - 2010. december hónapok között;
- Próbaüzem várható időtartama:
2010. december - 2011 május hónapok között;
- Műszaki átadás-átvétel várható időpontja:
2011. júniushónapban;

A teljes projekt zárójelentését 2011. szeptember hóig el kell készíteni, majd annak fenntartási jelentéseit évente el kell készíteni a projekt zárását követő 5 évig.

II. FEJEZET: Műszaki tartalom

A város belterületének többsége csatornázott, a csatornahálózat egységesen gravitációs rendszerű, körzeti átemelőkkal. Az ellátatlan területek többségében a város belterületének külső peremén helyezkednek el. Ezek a területek kistelkes kertvárosias beépítésűek, közülük két kisebb terület egyedi telkes kis üdülőkkel beépített üdülőterület.

A rendszerben 17 különböző nagyságú átemelő üzemel. A tervezett bővítést, túlnyomórészt a meglévő csatornarendszerre lehet rákapcsolni. Az elvi engedélyes tervek szerint összesen **egy átemelő építésére** van szükség a **19 425 m gravitációs gerinccsatorna** rendszer kiépítése során. A **4 050 lakos** ellátását **1 639 db 14 485 m hosszú bekötő vezetékkel** lehet biztosítani.

A csatornarendszer bővítésével egyidejűleg bővíteni kell a megnövekedett szennyvíz mennyiségnek megfelelően a **tisztító telepet** is. Terv szerint a jelenlegi 4 900 m³/nap kapacitású telepet **5 400 m³/napra kell bővíteni.**

A tervezett tisztítótelepi bővítés során 2 új gépi rács kerül beépítése, a technológiai sor további menetében a jelenlegi anoxikus reaktor átalakításával új kiegyenlítő medence és anaerob reaktor kerül kialakításra. Új anoxikus reaktor létesül, és bővítésre kerül új reaktorral az aerob kapacitás is.

A projekt megvalósításának eredményeként a fokozottan érzékeny vízbázis védelme megvalósul, 1 639 lakás, 4 050 lakos szakszerű szennyvíz közmű ellátása oldódik meg, valamint a szakszerűtlenül megépített közműpótlók megszüntetésre kerülnek.

Fontos eleme a projektnek, hogy a fejlesztés kapcsán elszámolható helyreállítási költségek között, amennyiben a vezeték nyomvonala szilárd útburkolat alá esik, csak a nyomvonalas helyreállítás elszámolására van lehetőség, nem támogatott a teljes pályás szőnyegezés.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet / Bizottságokat előterjesztésünket megtárgyalni a tájékoztatóban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata képviselő-testülete a folyamatban lévő KEOP-7.1.2.0 szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektről készített tájékoztatóban foglaltakat elfogadja és tudomásul veszi.

Határidő: támogatási szerződés és pályázat függvényében

Felelős: Jegyző

Polgármester

Hajdúszoboszló, 2009. április 07.

Szilágyiné Pál Gyöngyi
Irodavezető főmérnök