

Vállalkozási szerződés

I. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. szám
képviseli: Dr. Sóvágó László polgármester
és Dr. Vincze Ferenc jegyző
címe: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. szám
elérhetősége: tel.: fax: 52/273-599; 52/557-301
e-mail: polgmhiv@hajduszoboszlo.hu
adószáma: 15372741-2-09
bankszámlaszáma: 11738084-15372741-00000000
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő
másrészről a

D&D BUILDER Építőipari és Kereskedelmi Kft.

székhelye: 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. E épület 1/9.
képviseli: Dobos Ferenc ügyvezető
címe: 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. E épület 1/9.
elérhetősége: tel.: fax: +36-(52)-532-152; +36-(52)-532-153
adószáma: 12119600-2-09
Cg.száma: 09-09-004658
bankszámlaszáma: 11100609-12119600-01000003
mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó

között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

- 1./ Felek között 2011. június 06. napján érvényes vállalkozási szerződés jött létre, amely szerint Megrendelő megrendelése alapján Vállalkozó elvállalta a "Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd" – Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztés (ÉÁOP-4.1.3/B-2f-2010-0008) című projekt kivitelezési munkálatainak teljesítését.
- 2./ Felek az 1./ pontban hivatkozott szerződés IV.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés teljesítési határideje 2011.09.30. napjáról 2011.11.15. napjára módosul.

A szerződésmódosítás indoka:

A lefolytatott közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának részét képező kiviteli terv készítésének időszakában a bölcsőde rendeltetésszerűen üzemelt, így az épület szerkezeti rendszerének feltárása nem volt lehetséges a tervező számára.

Az épület kivitelezésének megkezdése után feltárára került az utcával párhuzamos épületszárny tartószerkezete. A feltételezett monolit vasbeton szerkezettel szemben a teherhordó szerkezet haránt irányú falakra és gerendákra támaszkodó előregyártott

kiseleemes földémből van megépítve. A tervezett udvarlefedés rácsos acélszerkezetét a tervezett helyeken nem lehet a meglévő épületre támasztani. Ezen okokra tekintettel a terv módosítása vált szükségessé, a meglévő épületektől dilatációval elválasztott oszlopperenda szerkezet került megtervezésre. Az acélszerkezet oszlopai kör keresztmetszetű pontalapokra kerülnek elhelyezésre.

Fenti okokra tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása válik szükségessé.

3./ Az 1./ pontban hivatkozott szerződés módosított pénzügyi és műszaki ütemezését a szerződés módosítás 1. sz. melléklete tartalmazza.

4./ Az 1./ pontban hivatkozott vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A szerződésmódosítás megegyező példányait a felek átvették.


Hajdúszoboszló, 2011. szeptember 30.


.....
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Dr. Sóvágó László polgármester
Megrendelő


.....
D&D BUILDER Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Képviseli: Dobos Ferenc ügyvezető
Vállalkozó

D & D BUILDER KFT.
4026 Debrecen,
Bethlen u. 6-8. E. ép. 1. em. 9.
L

Ellenjegyző:


.....
Dr. Vincze Ferenc
jegyző

Vállalkozási szerződés

1. sz. módosítás

PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS


A részszámlákhoz kapcsolódó kivitelezési szakaszok az alábbiak:

1. részszámla: Előleg számla 10 %
ellenértéke: 8.793.632,-Ft + ÁFA
számla benyújtás időpontja: 2011.06.10.


2. Felvonulás, alapozás, szerkezetépítés földszint, közművek, meglévő épület bontási munkái, épületgépészeti és elektromos alapvezetékek kiépítése
ellenértéke: 43.968.160 Ft + ÁFA
le előleg: - 8.793.632 Ft + ÁFA
fizetendő: 35.174.528 Ft + ÁFA
számla benyújtás időpontja: 2011.09.30.

3. vég számla: Befejező szakipari munkák, műszaki átadás- átvétel
ellenértéke: 43.968.160 Ft + ÁFA)
számla benyújtás időpontja: 2011.11.15.

Hajdúszoboszló, 2011. szeptember 30.


Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Dr. Sívágó László polgármester és
Dr. Vincze Ferenc jegyző
Megrendelő

D & D BUILDER KFT.
4026 Debrecen,
Bethlen u. 6-8. E. ép. I. em. 9.
1.


D&D BUILDER Építőipari és Kereskedelmi
Kft.
Képviseli: Dobos Ferenc ügyvezető
Vállalkozó