

## Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyfelől **Hajdúszoboszló Város Önkormányzata**  
székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.  
képviseli: Dr. Sóvágó László polgármester és Dr. Vincze Ferenc jegyző  
címe: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.  
elérhetősége: tel.: 06-52-557-300, fax: 06-52-557-301, e-mail: polgmhiv@hajduszob.hu  
adószáma: 15372741-2-09  
bankszámlaszáma: 11738084-15372741-00000000 (OTP Bank)  
mint megrendelő, a továbbiakban **Megrendelő**

másfelől a **HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.  
képviseli: Hegyemegi István Sándor általános vezérigazgató-helyettes és Lehrreich Mária  
gazdasági igazgató  
címe: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.  
elérhetősége: tel.: 06-52-507-300  
adószáma: 12656770-2-09  
Cg.száma: 09-10-000354  
MKIK száma: 19A01715  
bankszámlaszáma: 10403428-49545654-48511047 (K&H Bank)  
mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó**

között alulírott helyen és időben.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm rendelet alapján  
az építetői fedezetkezelő megnevezése: **Magyar Államkincstár**  
törzskönyvi nyilvántartási száma: 329970  
adószáma: 15329970-2-41  
címe: 1054 Budapest, Hold u. 4.  
telefonszáma: 06-52-516-200  
elektronikus elérhetősége: api.haj@allamkincstar.gov.hu  
az építetői fedezetkezelői számla száma: 10034002-00293314-09001008  
az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás használatát biztosító kód: felhasználói név:  
ffz3yrb8, jelszó: oZcNbRQE

### I. Preambulum:

Szerződő Felek között 2010. augusztus 10-én vállalkozási szerződés jött létre a Hajdúszoboszló Járóbeteg – Ellátó Centrum - a kistérségi egészségügyi alappillér fenntartható korszerűsítése című (ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005 sz.) pályázat keretében építési munkák kivitelezése tárgyban.

A kivitelezési munkák megkezdését követően a **Vállalkozó** és a műszaki ellenőr jelzésére a **Megrendelő** pótmunkák (elektromos hálózat) elismerése és műszaki tartalom-növelés (részleges tetőfelújítás) céljából szakvéleményekre alapozott szerződésmódosítási kérelemmel fordult a támogatást nyújtó Közreműködő Szervezethez. A műszaki ellenőr egyúttal építési naplóbejegyzésével elrendelte az elektromos hálózatot érintő felújítási munkák felfüggesztését. A Közreműködő Szervezet független szakértő bevonását kezdeményezte a kérelem támogathatóságát illetően.



**Megrendelő** Képviselő-testülete 2010. november 18-i ülésén fedezetet biztosított a felújítással érintett Járóbeteg – Ellátó Centrum, mint önálló jogi személy részére, hogy az 1./ pontban rögzített projekt részét nem képező, azonban a modernizációt és az ÁNTSZ előírásainak történő megfelelést szolgálóan megújulhasson az intézmény belső burkolathálózatának jelentős része. Az Intézmény és munkával megbízott Vállalkozó között a vállalkozási szerződés megkötésre került. A burkolatfelújítás elvégzése részben akadályozta az épület használatbavételének.

**Vállalkozó** az előzmények ismeretében a kooperációs értekezleteken szóban többször kifejezte a határidőre vonatkozó szerződésmódosítási igényét. 2010. szeptember 22-i levelében akadályközléssel élt, majd 2010. december 6-án írásban is benyújtotta - a fenti okokra hivatkozó - szerződésmódosítási igényét.

**Megrendelő** a fenti tényeket mérlegelve a központi és helyi jogszabályokat is figyelembe véve a **Vállalkozó** kérését támogató döntést hozott.

**II.** A fenti előzmények rögzítését követően Szerződő Felek a preambulumban hivatkozott vállalkozási szerződést az alábbiaknak megfelelően kívánják közös akaratukból módosítani:

1./ A hivatkozott szerződés 3.1./ pontjának második mondata az alábbira változik:

Teljesítési határidő: 233 nap a szerződés megkötésétől számítva.

2./ **Vállalkozó** kinyilatkozza, hogy a hivatkozott szerződés 3.2./ pontjában rögzített II. sz. melléklet módosítását jelen szerződés módosítás aláírásának napján átnyújtja **Megrendelő** részére, mely a hivatkozott szerződés II. melléklete helyébe lép.

3./ A hivatkozott szerződés 6.1.3./ pontjának utolsó mondata az alábbira változik:

Várható időpontja: 233. napon, azaz 2011. március 31-én.

4./ **Vállalkozó** kinyilatkozza, hogy a hivatkozott szerződés 9.1./ pontjában rögzített teljesítési garancia határidejének 2011. március 31-re történő meghosszabbítása tárgyában a bankgarancia nyilatkozatot kibocsátó pénzintézetnél eljár, melyet **Megrendelő** tudomásul vesz. A módosított lejáratú nyilatkozatot **Vállalkozó** jelen szerződés módosítás aláírásának napján átnyújtja **Megrendelő** részére.

5./ **Vállalkozó** kinyilatkozza, hogy a hivatkozott szerződés 12.3./ pontjában rögzített felelősségbiztosítása felelősségvállalási határidejének 2011. március 31-re történő meghosszabbítása tárgyában a felelősségbiztosítást nyújtó biztosítónál eljár, melyet **Megrendelő** tudomásul vesz. A módosított határidejű felelősségbiztosítást **Vállalkozó** jelen szerződés módosítás aláírásának napján átnyújtja **Megrendelő** részére, mely a hivatkozott szerződés III. melléklete helyébe lép.

6./ **Vállalkozó** jelen szerződés módosítás aláírásával egyidejűleg átnyújtja **Megrendelő** részére a hivatkozott szerződés IV. mellékletét képező számlakibocsátás ütemezés módosított verzóját, mely a korábbi IV. melléklet helyébe lép.

7./ A szerződés magyar nyelven, hét eredeti példányban készül és a Felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. A **Megrendelő** négy, a **Vállalkozó** kettő eredeti példányt kap.

**Megrendelő** kijelenti, hogy jelen szerződés módosítás egy eredeti és egy másolati példányát, annak aláírását követő 5 napon belül az ÁPI részére. (Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda) megküldi.

A Szerződő Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

Hajdúszoboszló, 2010. december 13.



Megrendelő


**HUNÉP Universal**  
Építőipari Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
Cg. 09-10-000354  
321  
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.  
Adószám: 12656770-2-09  
Széjz.: MKB Rt 10300002-34607475-00003285



Vállalkozó

Jelen vállalkozási szerződés módosítást a mai napon ellejegyzem:

**Dr. JOÓ ÜGYVÉDI IRODA**  
4200 Hajdúszoboszló, Gáspár P. u. 4  
Tel./fax: (52) 360 824  
Dr. JOÓ ZOLTÁN ügyvéd  
Adószám: 18555835-3-09



Dr. Joó Zoltán  
ügyvéd

